CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Município/UF	Localidade
2691.1030.797-13/2016	MTUR / APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	SÃO BENTO ABADE / MINAS GERAIS	AVENIDA MIGUEL NASSAR

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
PREFEITURA DE SÃO BENTO ABADE	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SÃO BENTO ABADE	PRAÇA DOS SETE ORELHAS

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.808,01	15,33%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.608,83	2,54%	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	77.646,84	42,82%		-	20,00	20,00	20,00	40,00
4.1	PAISAGISMO PRAÇA	13.069,33	7,21%		-		-		-
5.1	PINTURAS	3.040,71	1,68%		-		-		-
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.583,98	19,62%	20,00	20,00	30,00	50,00	20,00	70,00
7.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.255,45	0,69%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00
8.1	SERVIÇOS FINAIS	18.334,31	10,11%		-		-		-
	Total (%):			12,62	12,62	23,14	35,76	13,39	49,15
	Total (R$):	181.347,46	100,00%	22.884,98	22.884,98	41.972,75	64.857,73	24.279,90	89.137,63

SÃO BENTO ABADE / MINAS GERAIS, 31 de janeiro de 2018

Local/Data

RICARDO BARROS PEREIRA
CREA/CAU: 5061922446/D

JANE REZENDE SILVA ELIZEI
PREFEITA MUNICIPAL

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	0
2691.1030.797-13/2016	MTUR / APOIO A PROJETOS DE INFRAEST	0

Proponente	Objeto
PREFEITURA DE SÃO BENTO ABADE	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SÃO BENTO ABADE

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.808,01	15,33%		100,00		100,00		100,00
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.608,83	2,54%		100,00		100,00		100,00
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	77.646,84	42,82%	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00
4.1	PAISAGISMO PRAÇA	13.069,33	7,21%	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00
5.1	PINTURAS	3.040,71	1,68%	20,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.583,98	19,62%	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00
7.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.255,45	0,69%	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00
8.1	SERVIÇOS FINAIS	18.334,31	10,11%		-	50,00	50,00	50,00	100,00
	Total (%):			18,68	67,84	22,67	90,50	9,50	100,00
	Total (R$):	181.347,46	100,00%	33.883,95	123.021,58	41.103,71	164.125,29	17.222,18	181.347,46

SÃO BENTO ABADE / MINAS GERAIS, 31 de janeiro de 2018

Local/Data

RICARDO BARROS PEREIRA
CREA/CAU: 5061922446/D